

Сводный отчет по результатам капитального ремонта МКД на 10.01.2017г. (КР 2016)

№ п/п	Адрес МКД	Подрядная организация	Вид ремонта	Проектная организация	Организация проводящая стройконтроль	Начало работ по договору	Окончание работ по договору	Общая готовность объекта.
г. Брянск								
<i>Советский район</i>								
1	г. Брянск, пр-т Ленина, д. 6В	ООО Партнер-Плюс	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	13 июля	25 сентября	Сдан 25.09.2016г.
2	г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 30		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	13 июля	25 сентября	Сдан 25.09.2016г.
3	г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	13 июля	25 сентября	Сдан 25.09.2016г.
4	г. Брянск, пер Осоавиахима, д. 3Б	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	15 октября	Сдан 02.11.2016г.
5	г. Брянск, ул Октябрьская, д. 39	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	11 июля	15 октября	Общая готовность объекта 35%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 60%. Профлист 40%.
6	г. Брянск, ул Гражданская, д. 3	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Сдан 19.10.2016г.
7	г. Брянск, ул Фокина, д. 34	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	07 августа	05 ноября	Общая готовность объекта 90%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.
8	г. Брянск, ул Фокина, д. 43	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	27 июля	26 октября	Общая готовность объекта 45%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли.100%. Профлист 45%.
9	г. Брянск, ул Фокина, д. 70	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	30 июля	28 октября	Общая готовность объекта 95%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.
10	г. Брянск, пер Осоавиахима, д. 1	ООО "Гарант Систем"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	27 июля	26 октября	Общая готовность объекта 95%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.
11	г. Брянск, пр-кт Станка Димитрова, д.10	ООО"Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 29.11.2016г.
12	г. Брянск, пр-кт Станка Димитрова, д.12	ООО"Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 11.11.2016г.
13	г. Брянск, ул. Гражданская, д.5	ООО"Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 11.11.2016г.
14	г. Брянск, ул Горбатова, д. 4	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	01 сентября	09 ноября	Сдан

15	г. Брянск, ул Урицкого, д. 2А	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	12 сентября	15 декабря	Сдан
16	г. Брянск, ул Урицкого, д. 33	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	12 сентября	05 декабря	Сдан
17	г. Брянск, пр-кт Ленина, д. 59	ООО "Балтийская кровельная компания"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	22 сентября	08 декабря	Общая готовность объекта 40%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 40%
18	г. Брянск, ул. Крахмалева, д. 3	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "БИКО"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
19	г. Брянск, пр-кт Станке Димитрова, д. 63	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
20	г. Брянск, ул. Костычева, д. 31	ООО "ТрансСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
21	г. Брянск, ул. Горького, д. 62	ООО "ТрансСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
22	г. Брянск, ул. Авиационная, д. 12	ООО "ТрансСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
23	г. Брянск, ул. Фокина, д. 96А	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		АБВ инжиниринг	1 ноября	12 декабря	Общая готовность объекта 98%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.
<i>Бежицкий район</i>								
1	г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 144	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	АБВ инжиниринг	01 августа	14 октября	Сдан 14.10.2016г.
2	г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 55	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	АБВ инжиниринг	01 августа	14 октября	Сдан 23.09.2016г.
3	г. Брянск, ул. 3 Интернационала, д. 3	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	АБВ инжиниринг	01 августа	14 октября	Сдан 12.09.2016г.
4	г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 14	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	АБВ инжиниринг	11 июля	15 октября	Объект сдан 12.12.2016г.
5	г. Брянск, пер. Северный, д. 52	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	АБВ инжиниринг	11 июля	15 октября	Сдан 15.11.2016г.
6	г. Брянск, ул. Азарова, д. 57	ООО "Лик-Строймаркет "	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	15 октября	Объект сдан 28.09.2016г.
7	г. Брянск, ул Куйбышева, д. 10	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКО"	28 июля	30 октября	Сдан 25.11.2016г.
8	г. Брянск, ул Литейная, д. 62	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКО"	01 августа	15 октября	Сдан

9	г. Брянск, ул Островского, д. 77А	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	01 августа	15 октября	Сдан
10	г. Брянск, ул 22 съезда КПСС, д. 10	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	01 августа	15 октября	Сдан
11	г. Брянск, ул Молодой Гвардии, д. 31	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	01 августа	15 октября	Сдан
12	г. Брянск, ул Куйбышева, д. 6	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	АБВ инжиниринг	29 августа	11 ноября	Объект сдан 08.12.2016г.
13	г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.8	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	АБВ инжиниринг	29 августа	11 ноября	Объект сдан 14.11.2016г.
14	г. Брянск, ул. Дружбы, д.22	ООО "ЛиК-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ООО "РиК"	АБВ инжиниринг	4 августа	12 ноября	Объект сдан 12.11.2016г.
15	г. Брянск, ул. Дружбы, д.32	ООО "ЛиК-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	АБВ инжиниринг	4 августа	12 ноября	Сдан
16	г. Брянск, ул. Ново-Советская, д. 154	ООО "ЛиК-строймаркет"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	АБВ инжиниринг	4 августа	12 ноября	Объект сдан 09.12.2016г.
17	г. Брянск, ул. Камозина, д.2	ООО "ЛиК-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	АБВ инжиниринг	4 августа	12 ноября	Сдан
18	г. Брянск, ул. Почтовая, д.32	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	4 августа	10 ноября	Объект сдан 14.11.2016г.
19	г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 5	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	4 августа	10 ноября	Объект сдан 12.12.2016г.
20	г. Брянск, ул. Комсомольская, д. 9	ООО ГНБ 32	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	23 сентября	28 ноября	Общая готовность объекта 70%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100 %. Монтаж профлиста 85%
21	г. Брянск, ул Институтская, д. 122	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		ООО "Горстрой"	01.09.2016-09.11.2016	28 ноября	Объект сдан 09.11.2016г.
22	г. Брянск, ул Молодой Гвардии, д. 92	ООО "Балтийская кровельная компания"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	22 сентября	08 декабря	Общая готовность объекта 40%. Демонтаж конструкций кровли 40%
23	г. Брянск, ул Куйбышева, д. 9	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	20 октября	6 декабря	Не приступили.
24	г. Брянск, ул Луначарского, д. 45/9	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	20 октября	9 декабря	Под плёнкой 30%
25	г. Брянск, ул Ново-Советская, д. 118А	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "БИКо"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
26	г. Брянск, ул Орловская, д. 24А	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "БИКо"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).

27	г. Брянск, пер Почтовый, д. 77	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "БИКО"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
28	г. Брянск, ул Брянской Пролетарской Дивизии, д. 7	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
29	г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.49	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
30	г. Брянск, ул. Донбасская, д. 59	ООО "АльянсСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	28 ноября	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
31	г. Брянск, ул Дружбы, д. 6	ООО "АльянсСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	28 ноября	Сдан
32	г. Брянск, пер Камвольный, д. 4	ООО "АльянсСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17 октября	28 ноября	Сдан
33	г. Брянск, ул. Куйбышева, д. 11	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		АБВ инжиниринг	1 ноября	12 декабря	Сдан.
34	г. Брянск, ул Ульянова, д. 31Б	ООО "ТрансСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		АБВ инжиниринг	17.10.2016-10.12.2016		Сдан
Володарский район								
1	г. Брянск, ул Тельмана, д. 70А	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	11 июля	23 сентября	Сдан 23.09.2016
2	г. Брянск, ул Тельмана, д. 74	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	11 июля	23 сентября	Сдан 23.09.2016
3	г. Брянск, ул Тельмана, д. 72	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	11 июля	23 сентября	Сдан 23.09.2016
4	г. Брянск, ул Никитина, д. 2А	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	11 июля	23 сентября	Сдан 13.09.2016
5	г. Брянск, пер Чернышевского, д. 25	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	23 сентября	Сдан 23.09.2016
6	г. Брянск, ул 11 лет Октября, д. 2	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	15 июля	28 сентября	Сдан 23.11.2016
7	г. Брянск, ул Пушкина, д. 57	ООО "Лик-Строймаркет "	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	15 октября	Сдан.
8	г. Брянск, ул Вяземского, д. 17	ООО "Лик-Строймаркет "	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Сдан 09.12.2016
9	г. Брянск, ул Клары Цеткин, д. 15	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Сдан 19.10.2016

10	г. Брянск, ул Никитина, д. 22	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	01 августа	15 октября	Сдан.
11	г. Брянск, ул Никитина, д. 17	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	01 августа	15 октября	Сдан.
12	г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 3	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 августа	15 октября	Общая готовность объекта 70%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 90%.
13	г. Брянск, ул Одесская, д. 3	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан 08.10.2016
14	г. Брянск, ул Рылеева, д. 48	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан 20.10.2016
15	г. Брянск, ул Рылеева, д. 4	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан 20.10.2016
16	г. Брянск, ул Тельмана, д. 68	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан 20.10.2016
17	г. Брянск, ул Димитрова, д. 81	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	11 ноября	Сдан 07.12.2016г.
18	г. Брянск, ул Димитрова, д. 47	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	11 ноября	Сдан 07.12.2016г.
19	г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д.16	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 29.11.2016г.
20	г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д.18	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 29.11.2016г.
21	г. Брянск, ул. Никитина, д.1	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	29 августа	11 ноября	Сдан 11.11.2016г.
22	г. Брянск, ул. Никитина, д.24	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	29 августа	11 ноября	Сдан 06.12.2016г.
23	г. Брянск, ул. Пушкина, д.35	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 11.11.2016г.
24	г. Брянск, ул. Пушкина, д.65А	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 07.12.2016г.
25	г. Брянск, ул. Профсоюзов, д.20	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	25 августа	12 ноября	Сдан.
26	г. Брянск, ул. Димитрова, д.43	ООО "Промстроймонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	25 августа	12 ноября	Сдан
27	г. Брянск, ул Тельмана, д. 80	ООО "Ситистрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.

28	г. Брянск, ул Тельмана, д. 82	ООО "Ситистрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.
29	г. Брянск, ул Тельмана, д. 117	ООО "Ситистрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.
30	г. Брянск, ул Тельмана, д. 115	ООО "Ситистрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.
31	г. Брянск, ул Тельмана, д. 109	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	01 сентября	06 декабря	Сдан 25.11.2016г.
32	г. Брянск, ул Тельмана, д. 109А	ООО "Курортстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	01 сентября	06 декабря	Сдан 25.11.2016г.
28	г. Брянск, ул Красный Маяк, д. 2А	ООО "Фараон+	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	17 октября	12 декабря	Общая готовность 98%.
29	г. Брянск, ул Тельмана, д. 74А	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	20 октября	9 декабря	Не приступали.
30	г. Брянск, ул Тельмана, д. 76	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	20 октября	12 декабря	Сдан.
31	г. Брянск, ул. Красной Гвардии, д. 22	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	17 октября	10 декабря	Сдан.
32	г. Брянск, ул. Фосфоритная, д. 25	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
33	г. Брянск, ул. Энгельса, д. 1А	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	17 октября	10 декабря	Сдан.
Фокинский район								
1	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 98	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	15 июля	28 сентября	Сдан.
2	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 96	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	15 июля	28 сентября	Сдан.
3	рп Белые Берега, ул Вокзальная, д. 13	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Сдан 19.10.2016
4	г. Брянск, ул Гомельская, д. 1	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	Сдан 19.10.2016
5	г. Брянск, пер. Новозыбковский, д. 1	ООО ГК "Брянский асфальтный завод"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан.
6	г. Брянск, ул Автомагистраль Москва-Киев 144 км, д. 1	ООО ГК "Брянский асфальтный завод"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан.

7	г. Брянск, пер Новозыбковский, д. 9	ООО ГК "Брянский асфальтный завод"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	28 июля	10 октября	Сдан.
8	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 42	ООО "СК Строй-Комплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	23 августа	05 ноября	Сдан 03.11.2016
9	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 44	ООО "СК Строй-Комплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	23 августа	05 ноября	Сдан 03.11.2016
10	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 46	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	28 июля	16 октября	Сдан 18.11.2016
11	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 48	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	28 июля	16 октября	Сдан 09.12.2016
12	г. Брянск, пр-кт Московский, д. 52	ООО "МАС-СТРОЙ"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	28 июля	16 октября	Сдан.
13	г. Брянск, ул 2-я Аллея, д. 12А	ООО "Промстроймонтаж"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "БИКо"	28 июля	05 ноября	Сдан 05.11.2016
14	г. Брянск, пр-кт Московский, д.110	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 06.12.2016
15	рп Белые Берега, ул Ромашина, д. 4	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	"АБВ инжиниринг"	4августа	17 октября	Сдан.
16	рп Белые Берега, ул. Новая, д. 1	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	17 октября	Сдан.
17	г. Брянск, ул Транспортная, д. 2	ООО "Ситистрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		АБВ инжиниринг	12 сентября	21 ноября	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
18	г. Брянск, ул Автомагистраль Москва-Киев 144 км, д. 2	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	17 октября	12 декабря	Общая готовность объекта 98%. Демонтаж конструкций кровли 100%. Профлист 97%.
19	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 71	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	17 октября	12 декабря	Общая готовность объекта 97%. Демонтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.
20	г. Брянск, ул. Киевская, д. 40	ООО "Транс-Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).

21	г. Брянск, ул Ухтомского, д. 5	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инженеринг"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
22	г. Брянск, проезд Федюнинского, д. 4А	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инженеринг"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
23	г. Брянск, ул. Федюнинского, д. 9	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инженеринг"	20 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
24	г. Брянск, ул. Полесская, д. 8	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инженеринг"	17 октября	10 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
25	рп Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 11А	ООО "АльянсСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инженеринг"	17 октября	28 ноября	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
26	г. Брянск, ул. Чапаева, д. 6	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инженеринг"	1 ноября	12 декабря	Общая готовность объекта 98%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 90%.
Брянский район								
1	п. Мичуринский, ул Молодежная, д. 11	ООО "АБВ инженеринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	15 октября	06 декабря	Под плёнкой 100%. Кроют металл.
2	п. Мичуринский, ул Молодежная, д. 15	ООО "АБВ инженеринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	15 октября	06 декабря	Под плёнкой 100%. Кроют металл.
3	п. Санаторий Снежка, ул. д.1	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	"АБВ инженеринг"	4 августа	17 октября	Сдан.
4	с. Глинищево, ул. Клубная, д.4	ООО "Модерн Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	4 августа	11 ноября	Сдан 15.11.2016
5	д. Молотино, ул. Центральная, д. 5	ООО "Модерн Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	4 августа	03 ноября	Сдан 15.11.2016
6	п. Путевка, ул Строителей, д. 19	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	22 сентября	24 ноября	Сдан 23.11.2016
7	п. Пальцо, ул Молодежная, д. 5	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	22 сентября	24 ноября	Сдан 24.11.2016
8	д. Добрунь, ул Юбилейная, д. 13	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Не приступили.
9	п. Стяжное, ул. Вокзальная, д. 1	ООО "Жилпромстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	28 ноября	Сдан.

10	с. Глинищево, ул Больничная, д. 2	ООО "СтройСитиГрупп"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	21 октября	12 декабря	Общая готовность 5%.
11	п. Новые Дарковичи, д. 1	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Под металлом 100%.
12	п. Новые Дарковичи, д. 2	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Не приступили.
Брасовский район								
1	Брасовский районп. Каменка, д. 5	ООО "Мас-строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Сдан.
2	Брасовский район п. Каменка, д. 17	ООО "Мас-строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Сдан 12.12.2016
п. Локоть								
1	п. Локоть пр-кт Ленина, д. 21	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	27 ноября	Сдан.
2	п. Локоть пр-кт Ленина, д. 33	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	27 ноября	Сдан.
3	п. Локоть пр-кт Ленина, д. 43	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	27 ноября	Сдан.
4	п. Локоть пр-кт Ленина, д. 47	ООО "ГолдСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	27 ноября	Сдан.
Выгоничский район								
1	п. Выгоничи, ул Молодежная, д. 1	ООО СтройСитиГрупп	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	03 октября	16 декабря	Сдан.
2	п. Выгоничи, ул Ломоносова, д. 7	ООО СтройСитиГрупп	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	21 октября	12 декабря	Сдан.
3	п. Пильшино, ул Мира, д. 6	ООО "Жилпромстрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	28 ноября	Сдан.

<i>г. Сельцо</i>								
1	г. Сельцо ул. Мейпариани, д.28	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Сдан 24.10.2016
2	г. Сельцо проезд Горького, д. 5	ООО "АБВинжиниринг"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Ковёр 100%. Залития в 2 квартирах возможно от водосточки. Остались опуски водосточки
3	г. Сельцо ул Куйбышева, д. 25	ООО "АБВинжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Обрешётка 90%.
4	г. Сельцо ул. Кирова, д. 61	ООО "Фараон+"	ФАСАД	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
Гордеевский район								
<i>с. Гордеевка</i>								
1	с. Гордеевка ул. Победы, д. 14	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ и ПРИБОРЫ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	12 ноября	Объект сдан 14.09.2016г.
2	с. Гордеевка ул. Победы, д. 9	ООО "ГНБЗ2"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
пгт. Дубровка								
1	пгт. Дубровка 1-й Микрорайон, д. 36	ООО "Дубровкасельхозмонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	15 августа	28 октября	Сдан.
Дятьковский район								
<i>г. Дятьково</i>								
1	г. Дятьково ул Ленина, д. 147	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	15 октября	06 декабря	Объект сдан 02.12.2016г.
2	г. Дятьково ул Усадьба РТС, д. 10		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	15 октября	06 декабря	Объект сдан 02.12.2016г.

3	г. Дятьково ул Ленина, д. 166	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	15 октября	06 декабря	Профлист 100%. Осталось утеплитель и вентканалы обшить.
4	г. Дятьково мкр 12-й, д.9	ООО Строительно Монтажная Компания	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	26 сентября	29 ноября	Готов к сдаче.
5	г. Дятьково ул Ленина, д. 212		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	26 сентября	29 ноября	Первый слой 100%.
6	г. Дятьково ул. Циолковского, д. 3	ООО "Партнер Плюс"	ФАСАД		ООО "Горстрой"	17 октября	27 ноября	Общая готовность 70 %.
7	г. Дятьково мкр 13-й, д. 15	ООО "Жилпромстрой"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	24 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
п. Бытошь								
1	п. Бытошь ул Циолковского, д. 4	ООО "Хеопс"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	11 ноября	Объект сдан 11.11.2016г.
2	п. Бытошь ул. Пионерская, д. 3	ООО "Техинформ-Строй" Непорада Зоя Сергеевна 8-962-131-30-88	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	1 ноября	12 декабря	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 90%. Профлист на объекте. Работы по демонтажу и монтажу конструкций ведутся параллельно.
п. Любохна								
1	п. Любохна ул. Большая Свердловская, д.1Б	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	8 августа	22 октября	Общая готовность объекта 60%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Кровля под пленкой. Профлист на объекте.
с. Слободиче								
1	с. Слободиче ул. Гагарина, д.5	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	8 августа	22 октября	Общая готовность объекта 80%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%. Ведется монтаж молниезащиты и подшивка карнизов софитами.
п. Старь								
1	п. Старь ул. Площадь 30 лет Победы, д.7	ООО "Терра-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	26 августа	10 ноября	Объект сдан 17.11.2016г.
2	п. Старь ул. Рябка, д.4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	26 августа	10 ноября	Объект сдан 17.11.2016г.

г. Фокино								
1	г. Фокино ул. Гагарина, д.14	ООО "Капитал-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	"АБВ инжиниринг"	9 августа	12 ноября	Объект сдан 09.12.2016г.
2	г. Фокино ул. Карла Маркса, д.5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	"АБВ инжиниринг"	9 августа	12 ноября	Объект сдан 09.12.2016г.
3	г. Фокино ул Калинина, д. 1	ООО "Центрнабкомплект" Даниелян Тигран Лендрушович 8-903-644-80-88	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	20 октября	9 декабря	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист на объекте.
4	г. Фокино ул Калинина, д. 26		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	20 октября	9 декабря	Общая готовность объекта 40%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 85%. Работы по демонтажу и монтажу конструкций ведутся параллельно.
5	г. Фокино ул Калинина, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	20 октября	9 декабря	Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист на объекте.
6	г. Фокино ул. Гайдара, д. 5	ООО "Партнер Плюс" Бабажанов Заирбай Гулмедович 92-28-58	ФАСАД		ООО "Горстрой"	17 октября	27 ноября	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
7	г. Фокино ул Калинина, д. 13	ООО "АльянсСтрой" Трегубов Евгений Леонидович 8-960-546-10-44	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
Жирятинский район								
1	Жирятинский район с. Воробейня, ул. Центральная, д. 6	ООО "Жилпромстрой" Богомолов Роман Геннадьевич 8-48444-6-36-53	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	28 ноября	Сдан.
г. Жуковка								
1	г. Жуковка ул Коммунальная, д. 6	ООО Строительно монтажная компания	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	01 сентября	01 ноября	Объект сдан 01.11.2016г.
2	г. Жуковка п. Гостиловка, ул Рабочая, д. 1	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	16 октября	06 декабря	Объект сдан 13.12.2016г.
3	г. Жуковка ул Коммунальная, д. 3	ООО "Техинформ-Строй" Непорада Зоя Сергеевна	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	1 ноября	12 декабря	К сдаче. Дошивают софит. Зонты.
4	п. Олсуфьево, стр.ДОС-1, д.1	ООО ГНБ 32	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	5 августа	19 октября	Объект сдан 01.12.2016г.
г. Злынка								
1	г. Злынка, ул Вокзальная, д. 36	ООО ПК Аквасофт Серов Евгений Юрьевич 8-903-644-80-05	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Сдан.

г. Карачев								
1	г. Карачев ул Первомайская, д. 141	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	01 августа	14 октября	Объект сдан 14.10.2016г.
2	г. Карачев ул Первомайская, д. 151		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	01 августа	14 октября	Объект сдан 14.10.2016г.
3	г. Карачев ул Советская, д. 72		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	01 августа	14 октября	Объект сдан 14.10.2016г.
4	п. Теплое, ул Школьная, д. 13	ООО "АБВ инжиниринг"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	15 октября	06 декабря	Объект сдан 30.11.2016г.
5	п. Дунаевский, ул Школьная, д. 1	ООО "Фараон+"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	12 сентября	05 декабря	Объект сдан 02.12.2016г.
4	г. Карачев ул Советская, д. 53А	ООО "Мас-строй" Гавричков Владимир Николаевич	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	11 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
7	г. Карачев ул. Ленина, д. 53	ООО "Голд Строй" Денис	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	27 ноября	Сдан.
Комаричский район								
1	п. Комаричи, ул. Ленина, д.54	ООО "БрянскРемСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	4 августа	12 ноября	Объект сдан 12.10.2016г.
2	Комаричский район п. Марьинка, ул. Мичурина, д.1А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	4 августа	12 ноября	Объект сдан 12.10.2016г.
пгт. Красная Гора								
1	пгт Красная Гора, пер Юности, д. 6	ООО ПК Аквасофт Серов Евгений Юрьевич 8-903-644-80-05	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Не приступили
2	пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58Б		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Не приступили
3	пгт. Красная Гора, ул. Куйбышева, д. 23		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Не приступили
4	пгт. Красная Гора, ул. Буйневича, д. 58В	ООО "ГНБ32" Щемелинин Михаил Семенович	ФАСАД		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).

пгт. Клетня								
1	пгт. Клетня ул. Советская, д. 21	ООО "Дубровкасельхозмонтаж"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	26 сентября	16 ноября	Объект сдан 06.12.2016г.
пгт. Климово								
1	пгт. Климово кв-л Микрорайон, д. 20	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ и ПРИБОРЫ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	12 ноября	Объект сдан 10.11.2016г.
2	пгт. Климово ул Коммунистическая, д. 14	ООО "СитиСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.
3	пгт. Климово ул Калинина, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.
4	пгт. Климово ул Лесная, д. 18		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	12 сентября	21 ноября	Не приступили.
Клинцовский район								
г. Клины								
1	г. Клины ул. 8 Марта, д. 32	ООО "СтройСитиГрупп"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	03 октября	06 декабря	Сдан.
2	Клинцовский район с. Коржовка-Голубовка, ул Совхозная, д. 38	ООО Строительно Монтажная компания	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	26 сентября	29 ноября	Объект сдан 15.11.2016г.
3	Клинцовский район с. Коржовка-Голубовка, ул Совхозная, д. 40		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	26 сентября	29 ноября	Сдан.
4	г. Клины ул Декабристов, д. 27А	ООО "ГНБ32" Щемелинин Михаил Семенович	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Под плёнкой 100%. Метал 80%.
5	г. Клины пр-кт Ленина, д. 27		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Под плёнкой 100%. Метал 40%.
6	г. Клины ул Гагарина, д. 74	ООО "Лик-строймаркет" Концевой Сергей Алексеевич, 8-920-851-88-31	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ и ПРИБОРЫ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан. Остались доп. ГВС.
7	г. Клины ул Октябрьская, д. 35	ООО "ГНБ32" Щемелинин Михаил Семенович	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).

Мглинский район								
1	Мглинский район п. Беловодка, ул. 60 лет Октября, д. 2	ООО "ГНБ32" Щемелинин Михаил Семенович	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
2	г. Мглин, пер. 3-й Первомайский, д. 1А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
Новозыбковский район								
г. Новозыбков								
1	г. Новозыбков ул Рошала, д. 68	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	11 июля	23 сентября	Принят 01.12.16г.
2	г. Новозыбков ул Вокзальная, д. 40		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	11 июля	23 сентября	Принят 01.12.16г.
3	г. Новозыбков ул Дзержинского, д. 1В		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	11 июля	23 сентября	Принят 01.12.16г.
4	г. Новозыбков ул 307 Дивизии, д. 1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	11 июля	23 сентября	Принят 01.12.16г.
5	г. Новозыбков ул. Ленина, д.62	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	04 августа	17 октября	Принят 01.12.16г.
6	г. Новозыбков ул. ОХ Волна Реворлции, д.42		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	04 августа	17 октября	Принят 01.12.16г.
7	г. Новозыбков ул. Коммунистическая, д.26		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	04 августа	17 октября	Принят 01.12.16г.
8	г. Новозыбков ул Вокзальная, д. 54	ООО "Лик-строймаркет" Концевой Сергей Алексеевич, 8-920-851-88-31	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ и ПРИБОРЫ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
9	г. Новозыбков ул 307 Дивизии, д. 44	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
10	г. Новозыбков ул 307 Дивизии, д. 40		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Принят 13.12.16г.
11	г. Новозыбков ул Садовая, д. 55		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.

12	г. Новозыбков ул 307 Дивизии, д. 38А	ООО "Транс Строй"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	К сдаче.
13	г. Новозыбков ул. Нормановская, д. 10	ПК "Аквасофт" Серов Евгений Юрьевич	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	11 декабря	Не приступили.
<i>с. Старые Бобовичи</i>								
1	Новозыбковский район с. Старые Бобовичи ул ПМК, д. 3	ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	04 августа	17 октября	Принят 01.12.16г.
<i>п. Навля</i>								
1	п. Навля ул. Советская, д.1	ООО "Техинформ-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	30 августа	12 ноября	Объект сдан 12.11.2016г.
2	п. Алтухово, ул. Лесная, д.27		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	30 августа	12 ноября	Объект сдан 12.11.2016г.
4	ул Красных Партизан, д. 70А	ООО Строительно Монтажная компания	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	26 сентября	29 ноября	Сдан.
<i>Почепский район</i>								
<i>г. Почеп</i>								
1	г. Почеп ул. Володарского, д.1	ООО "СигиСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	4 августа	1 ноября	Общая готовность объекта 80%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист .
2	г. Почеп ул Кирова, д. 2	ООО "Погарские коммунальные сети" Сороко Сергей Васильевич	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	27 ноября	Объект сдан 08.12.2016г.
3	г. Почеп пер. 2-й Мира, д. 11	ООО "Модерн Строй" Ермоленко Евгений Александрович 8-920-830-66-43	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
4	г. Почеп пер. Октябрьский, д. 6А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Объект сдан 12.12.2016г.

п. Озаренный								
1	Почепский район п. Озаренный ул. Дорожная, д.7	ООО "Модерн-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	4 августа	03 ноября	Сдан.
Погарский район								
пгт. Погар								
1	Погарский район с. Кистер, ул. Центральная, д. 4	ООО "СитиСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	4 августа	1 ноября	Не приступили.
2	Погарский район д. Вадьковка, ул. Пролетарская, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	4 августа	1 ноября	НЕ приступили.
3	пгт Погар, ул Ананченко, д. 20	ООО "Погарские коммунальные сети" Сороко Сергей Васильевич	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	27 ноября	Объект сдан 08.12.2016г.
Рогнединский район								
1	п. Рогнедино, ул Восточная, д. 9	ООО Строительно Монтажная компания	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	26 сентября	29 ноября	Не приступали.
2	п. Рогнедино, ул Ленина, д. 70А	ООО "Техинформ-Строй" Непорада Зоя Сергеевна	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	1 ноября	12 декабря	Общая готовность объекта 95%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.
г. Севск								
1	г. Севск ул Карла Либкнехта, д. 47	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ООО "Горстрой"	15 июля	28 сентября	Сдан.
2	г. Севск ул. Салтыкова-Щедрина, д. 40	ООО "Модерн-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	11 декабря	Объект сдан 11.12.2016г.
г. Стародуб								
1	г. Стародуб пл. Красноармейская, д. 22	ООО "АБВинжиниринг"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
2	г. Стародуб пл. Красноармейская, д. 34		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).

3	г. Стародуб ул Ленина, д. 128Б	ООО "АБВинжиниринг"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
4	с. Меленск, ул Комсомольская, д. 25	ООО "Зодчий"	ПЕРЕУСТРОЙСТВО		АБВ инжиниринг	24 октября	12 декабря	Сдан.
<i>п. Суземка</i>								
1	п. Суземка пл. Ленина, д.7/1	ООО "Лик-строймаркет"	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ и ПРИБОРЫ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	12 декабря	Не приступили
2	п. Суземка пл. Ленина, д.9/2	ООО "Модерн-Строй"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Сдан.
<i>г. Сураж</i>								
1	г. Сураж пер. Вокзальный, д. 5	ООО ПК "Аквасофт"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	04 августа	17 октября	Сдан.
2	г. Сураж ул. Октябрьская, д.9А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	04 августа	17 октября	Сдан.
3	г. Сураж ул Лесная, д. 4А	ООО "Центрнабкомплект"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	ООО "Горстрой"	15 июля	28 сентября	Объект сдан 06.12.2016г.
4	г. Сураж ул. Ленина, д. 61	ООО "ГНБ32"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
Трубчевский район								
<i>г. Трубчевск</i>								
1	г. Трубчевск ул. Новая, д.6	ООО "СитиСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	1 ноября	Объект сдан 05.12.2016г.
2	г. Трубчевск ул Заводская, д. 4	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Сдан.
3	г. Трубчевск ул Дуначарского, д. 76		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	Объект сдан 09.12.2016г.

пгт. Белая Березка								
1	пгт. Белая Березка ул. Калинина, д.10	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	31 октября	Объект сдан 31.10.2016г.
2	пгт. Белая Березка ул. Ленина, д.16	ООО "Погарские коммунальные сети"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммун проект"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	31 октября	Объект сдан 05.12.2016г.
Унеческий район								
1	Унеческий район с. Найтоповичи, ул.Пролетарская, д. 10	ООО "Мас-строй" Гавричков Владимир Николаевич 66-42-10	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
2	Унеческий район с. Найтоповичи, ул Пролетарская, д. 24		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "ГорСтрой"	17 октября	11 декабря	Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).
г. Унеча								
1	г. Унеча ул. Иванова, д.23	ООО "СигиСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	4 августа	1 ноября	Не начат.
2	г. Унеча ул Иванова, д. 7	ООО "АртСтрой"	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	10 октября	30 октября	Не приступали.
3	г. Унеча ул Иванова, д. 27		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	31 октября	22 ноября	Не приступили
4	г. Унеча пер Крупской, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	6 ноября	22 ноября	Не приступили
5	г. Унеча ул Октябрьская, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	10 октября	5 ноября	Общая готовность 45%.
6	г. Унеча ул Иванова, д. 17		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	31 октября	20 ноября	Не приступили
7	г. Унеча ул Советская, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	10 октября	7 ноября	Сдан.
8	г. Унеча ул Комсомольская, д. 12		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	10 октября	30 октября	Сдан.
9	г. Унеча ул Советская, д. 15		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	31 октября	22 ноября	Сдан.
10	г. Унеча ул Иванова, д. 13		ООО "АртСтрой" 8-919-191-75-75 Александр Павлович	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "ГорСтрой"	6 ноября	22 ноября