Сводный отчет по результатам капитального ремонта МКД на 10.01.2017г.(КР 2015)								
№п/п	**Адрес МКД**	**Подрядная организация**	**Вид ремонта**	**Проектная организация**	**Организация проводящая стройконтроль**	**Начало работ по договору**	**Окончание работ по договору**	**Общая готовность объекта.**
г. Брянск								
Советский район								
1	г. Брянск, ул. Калинина, д. 121	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	1 марта	4 мая	**Объект сдан 06.05.2016г.**
2	г. Брянск,ул. Калинина, д. 219		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	4 мая	**Объект сдан 06.05.2016г.**
3	г. Брянск, ул 3 Июля, д. 9	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 25.05.2016г.**
4	г. Брянск, ул 3 Июля, д. 11		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 25.05.2016г.**
5	г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 25.05.2016г.**
6	г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 7А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 25.05.2016г.**
7	г. Брянск,ул 3 Июля, д. 1Б	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	06 июля	**Объект сдан 05.07.2016г.**
8	г. Брянск, ул 3 Июля, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	28 марта	06 июля	**Объект сдан 30.06.2016г.**
9	г. Брянск,ул Гражданская, д. 7	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"Горстрой"	28 марта	10 июня (доп до 15.08.2016г.)	**Объект сдан 12.08.2016г.**
10	г. Брянск, ул 7-я Линия, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 08.06.2016г.**
11	г. Брянск, ул Арсенальная, д. 29	**ООО "Фараон+"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	29 июня	**Объект сдан 18.08.2016г. Доп. соглашение на продление от 29.06.2016г.**
12	г. Брянск, ул Горького, д. 15А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	29 июня	**Объект сдан 18.08.2016г. Доп. соглашение на продление от 29.06.2016г.**
13	г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д.58	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
14	г. Брянск, ул. Вали Сафроновой, д.69	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	**Общая готовность объекта 99%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Профлист 100%.**

15	г. Брянск, ул. Горького, д. 32/26	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 31.08.2016г.**
16	г. Брянск, ул. Емлютина, д. 38	**ООО "Брянск-Фасад"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	11 июля	**Объект сдан 18.10.2016г.(30.09.16) Доп.**
17	г. Брянск, ул. Емлютина, д. 34		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	11 июля	**Объект сдан 27.10.2016г.**
18	г. Брянск, ул. Емлютина, д. 40		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	11 июля	**Объект сдан 18.11.2016г.**
19	г. Брянск, ул. Калинина, д. 75		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	11 апреля	11 июля	**Объект сдан 16.11.2016г.**
20	г. Брянск, ул. Софьи Перовской, д. 48		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	11 июля	**Объект сдан 19.10.2016г.**
21	г. Брянск, ул. Дуки, д. 66	**ООО "Фараон+"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	10 апреля	14 июля	**Объект сдан 30.09.2016г.**
22	г. Брянск, ул. Дуки, д. 68		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	10 апреля	14 июля	**Объект сдан 26.08.2016г.**
23	г. Брянск, ул. Калинина, д. 58	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "БИКо"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
24	г. Брянск, ул Горького, д. 64	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	13 апреля	22 июля	**Объект сдан 22.07.2016г.**
25	г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 3	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 28.06.2016г.**
26	г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 28.06.2016г.**
27	г. Брянск, ул. Грибоедова, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 28.06.2016г.**
28	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 101А	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июня	29 августа	**Объект сдан 29.08.2016г.**
29	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 101Б		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	03 июня	31 августа	**Объект сдан 31.08.2016г.**
30	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 16		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	13 июня	26 августа	**Объект сдан 26.08.2016г.**
31	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 150		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	09 июня	22 августа	**Объект сдан 06.09.2016г.**

32	г. Брянск, ул. Красноармейская, д.152	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	06 июня	19 августа	**Объект сдан 19.08.2016г.**
33	г. Брянск, ул. Красноармейская, д.89	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	24 июня	26 сентября	**Объект сдан 06.09.2016г.**
34	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 138А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	10 июня	23 августа	**Объект сдан 23.08.2016г.**
35	г. Брянск, ул.Горького, д.56	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	01 июля	13 сентября (доп до 28,09,2016)	**Общая готовность объекта 98%. Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.**
36	г. Брянск, ул. Набережная, 11	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	20 июня	02 сентября (доп до 17,09,2016)	**Дом сдан 29.11.2016г.**
37	г. Брянск, ул Дуки, д. 39	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	18 июля	30 сентября	**Объект сдан 04.08.2016г.**
38	г. Брянск, ул. Горького, д.17	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Дом сдан 26.07.2016 г.**
39	г. Брянск, ул. Горького, д.23	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Дом сдан 12.07.2016 г.**
40	г. Брянск, ул. Дуки, д.40	**ООО "Лик-Строймаркет "**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	11 мая	01 июня	**Дом сдан 16.06.2016г.**
41	г. Брянск, ул. Октябрьская, д.103	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Сдан.**
42	г. Брянск, ул. Горбатова, д.17	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Общая готовность объекта 99%.Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.**
43	г. Брянск, ул. Горького, д.42		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Общая готовность объекта 65%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 70%.**
44	г. Брянск, ул.Горбатова, д. 9	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Дом сдан 22.11.2016г.**
45	г. Брянск, ул.Горбатова, д. 11	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Сдан.**
46	г. Брянск, ул Дуки, д. 72	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	19 августа	**Дом сдан 23.08.2016г.**
47	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 24А	**ООО "Дельта-Плюс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 июня	27 сентября	**Дом сдан 26.10.2016г.**
48	г. Брянск, ул. Авиационная, д. 22	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Дом сдан 12.12.2016г.**

49	г. Брянск, ул Красина, д. 24	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Дом сдан 03.10.2016г.**
50	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 81		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Дом сдан 03.10.2016г.**
51	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 142А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Дом сдан 03.10.2016г.**
52	г. Брянск, ул Красноармейская, д. 146	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	**Дом сдан 18.11.2016г.**
53	г. Брянск, ул. Калинина, д. 64		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	**Дом сдан 13.12.2016г.**
54	г. Брянск, ул Калинина, д. 62		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	**Дом сдан 13.12.2016г.**
55	г. Брянск, ул Калинина, д. 37		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	**Дом сдан 28.10.2016г.**
56	г. Брянск, ул Дуки, д. 45	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 июля	13 сентября	**Сдан 13.09.2016**
57	г. Брянск, ул Дуки, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	**Сдан 13.09.2016**
58	г. Брянск, ул Карла Маркса, д. 12	**ООО "Фараон+"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	30 сентября	**Дом сдан 21.11.2016г.**
59	г. Брянск, ул Фокина, д. 62		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	30 сентября	**Сдан 26.09.2016**
60	г. Брянск, ул Ромашина, д. 2А	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	05 июля	28 сентября	**Дом сдан 23.11.2016г.**
61	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 148	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ и скатная	БГИТУ	ООО "Горстрой"	11 июля	01 октября	**Общая готовность объекта 99%. Монтаж профлиста 100% Плоская кровля 100%.**
62	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 83	**ООО СП "Зодчий"**	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	01 октября	**Сдан 15.11.2016**
63	г. Брянск, ул. Красноармейская, д. 101В	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	БГИТУ	ООО "Горстрой"	11 июля	01 октября	**Общая готовность объекта 99%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.**
64	г. Брянск, ул. Гражданская, 7А	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 сентября	**Сдан 12.09.2016**
65	г. Брянск, ул 3 Июля, д. 16А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 сентября	**Сдан 12.09.2016**

66	г. Брянск, ул. Глинки, д. 2	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	11 июля	10 октября	**Сдан.**
67	г. Брянск, ул. Калинина, д. 103	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Энергостройинжиниринг"	ООО "Горстрой"	11 июля	10 октября	**Сдан 28.10.2016**
68	г. Брянск, ул. Калинина, д. 39		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	10 октября	**Сдан 28.10.2016**
Бежицкий район								
1	г. Брянск, ул.Клинцовская, д.30	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 20.05.2016г.**
2	г. Брянск, ул.Клинцовская, д. 47		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 05.05.2016г.**
3	г. Брянск, ул.Клинцовская, д. 45		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	НПО "МИР-СК"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 мая	**Объект сдан 27.05.2016г.**
4	г. Брянск, ул. Гастелло, дом 2	**ООО "БИСКО"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 26.05.2016г.**
5	г. Брянск, ул. Гастелло, дом 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 26.05.2016г.**
6	г. Брянск, ул. Гастелло, дом 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 01.06.2016г.**
7	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 01.06.2016г.**
8	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 26.05.2016г.**
9	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 01.06.2016г.**
10	г. Брянск, ул Карла Либкнехта, д. 10		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 01.06.2016г.**
11	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 26.05.2016г.**
12	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 01.06.2016г.**
13	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 10		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 01.06.2016г.**

14	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 12		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 26.05.2016г.**
15	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 2	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
16	г. Брянск, ул Вокзальная, д. 34		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
17	г. Брянск, пер. Металлистов, д. 8А	**ООО "СК Строй-Комплект"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 20.06.2016г.**
18	г. Брянск, ул Коммунистическая, д. 48	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	28 марта	06 июля	**Объект сдан 15.06.2016г.**
19	г. Брянск, ул Клинцовская, д. 43	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "НПО Мир-СК"	АБВ инжиниринг	28 марта	06 июля	**Объект сдан 21.06.2016г.**
20	г. Брянск, ул.Кислородная, д. 20	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "НПО Мир-СК"	ООО "Горстрой"	28 марта	06 июля	**Объект сдан 09.06.2016г.**
21	г. Брянск, ул Клинцовская, д. 69	**ООО "АльянсСтрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	АБВ инжиниринг	18 апреля	17 июля	**Объект сдан 25.08.2016г.**
22	г. Брянск, ул. 3-го Интернационала, д. 27	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
23	г. Брянск, ул. Дятьковская, д. 155	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	20 апреля	03 июля	**Объект сдан 14.07.2016г.**
24	г. Брянск, ул. Клинцовская, д. 63		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	АБВ инжиниринг	20 апреля	03 июля	**Объект сдан 25.07.2016г.**
25	г. Брянск, ул. Болховская, д.61	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	**Объект сдан 23.08.2016г.**
26	г. Брянск, ул. Болховская, д.63		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	**Доп. соглашение №2 от 16.05.2016 с 23.05.16 по 06.08.16.** **Объект сдан 22.07.2016г.**
27	г. Брянск, ул. Болховская, д.67		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	**Сдан 08.08.2016**
28	г. Брянск, ул. Болховская, д.69		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ГКУ "УКСБО"	10 июня	23 августа	**Сдан 22.07.2016** **Доп. соглашение №3 от 16.05.2016 с 23.05.16 по 06.08.16.**
29	г. Брянск, ул Гвардейская, д. 6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Доп. соглашение №1 от 16.05.2016 с 23.05.16 по 06.08.16.** **Объект сдан 22.07.2016г.**
30	г. Брянск, ул. Доменная, д.5	**ООО "Лик-строймаркет"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	**Объект сдан 04.08.2016г.**

31	г. Брянск, ул. Калужская, д.4	**ООО "Лик-строймаркет"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	**Объект сдан 22.07.2016г.**
32	г. Брянск, ул.Донбасская, д. 55	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Дом сдан 01.08.2016г.**
33	г. Брянск, ул. Орловская, д.6	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 28.11.2016г.**
34	г. Брянск, ул. Орловская, д.15		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 08.12.2016г.**
35	г. Брянск, ул. 22 съезда КПСС, д. 35		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 29.08.2016г.**
36	г. Брянск, ул. Брянской пролетарской дивизии, д. 5	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 29.08.2016г.**
37	г. Брянск, ул. Дружбы, д.2	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Объект сдан 02.11.2016г.**
38	г. Брянск, ул. Дружбы, д.16		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Объект сдан 14.09.2016г.**
39	г. Брянск, ул. Дружбы, д.18		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Объект сдан 09.12.2016г.**
40	г. Брянск, ул. Донбасская, д. 30	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	**Сдан 18.10.2016**
41	г. Брянск, ул. Донбасская, д. 57	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	**Общая готовность объекта 90%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 90%**
42	г. Брянск, ул. Донбасская, д. 59А	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	**Объект сдан 17.11.2016г.**
43	г. Брянск, ул. Дятьковская 113		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	**Сдан 22.09.2016**
44	г. Брянск, ул. Дятьковская 119		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	**Сдан 02.09.2016**
45	г. Брянск, ул. Дятьковская 121/54		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	15 июня	02 сентября	**Сдан 18.10.2016**
46	г. Брянск, ул. 22 Съезда КПСС, д.39	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	19 августа	**Сдан 08.08.2016**
47	г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 14	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Объект сдан 14.11.2016г.**

48	г. Брянск, пер. Камвольный, д. 10	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Сдан 29.08.2016**
49	г. Брянск, ул Коммунальная, д. 71	**ООО "СК-Стройкомплект"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	**Сдан 22.09.2016**
50	г. Брянск, ул Коммунальная, д. 73		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	**Сдан 22.09.2016**
51	г. Брянск, ул Коммунальная, д. 75		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	**Сдан 22.09.2016**
52	г. Брянск, ул Коммунальная, д. 79		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	АБВ инжиниринг	11 июля	23 сентября	**Сдан 22.09.2016**
53	г. Брянск, ул Институтская, д. 11	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	19 сентября	**Сдан 12.12.2016**
54	г. Брянск, ул Институтская, д. 4	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	19 сентября	**Сдан 25.11.2016**
55	г. Брянск, ул. Камозина, д. 4	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	**Сдан.**
56	г. Брянск, ул. Камозина, д. 6	**ООО СП "Зодчий"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 июля	19 сентября	**Сдан.**
57	г. Брянск, ул Коммунистическая, д. 9	**ЗАО "БрянскГазСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	23 сентября	**Сдан 01.11.2016**
58	г. Брянск, ул Коммунистическая, д. 11		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	07 июля	23 сентября	**Сдан 17.11.2016**
59	г. Брянск, ул Коммунистическая, д. 13		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	07 июля	23 сентября	**Сдан 01.11.2016**
60	г. Брянск, ул Коммунистическая, д. 35	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	14 сентября	**Сдан.**
61	г. Брянск, ул Коммунистическая, д. 37		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	АБВ инжиниринг	01 июля	14 сентября	**Сдан.**
62	г. Брянск, ул Калужская, д. 2	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	05 июля	28 сентября	**Объект сдан 18.10.2016г.**
63	г. Брянск, ул. Молодой Гвардии, д. 83	**ООО "Людиновская компания "Жилпромстрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	БГИТУ	АБВ инжиниринг"	15 июля	30 сентября	**Объект сдан 25.10.2016г.**
64	г. Брянск, ул. Бежицкая, д. 323	**ООО "Балтийская кровельная компания"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	22 августа	15 октября	**Сдан.**

65	г. Брянск, ул. Бузинова, д. 1	**ООО "Балтийская кровельная компания"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	25 июля	20 сентября	**Объект сдан 04.10.2016г.**
66	г. Брянск, б-р 50 лет Октября, д. 36 А	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	27 июля	09 октября	**Объект сдан 07.10.2016г.**
Володарский район								
1	г. Брянск, ул Афанасьева, д. 16	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	1 марта	25 апреля	**Объект сдан 05.05.2016г.**
2	г. Брянск, ул Афанасьева, д. 19		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"		1 марта	25 апреля	**Объект сдан 05.05.2016г.**
3	г. Брянск, ул Пушкина, д. 41	**ООО "Брянск-Фасад"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	30 июня	**Объект сдан 02.09.2016г.**
4	г. Брянск, ул Пушкина, д. 49		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	30 июня	**Объект сдан 02.09.2016г.**
5	г. Брянск, ул Пушкина, д. 44	**ООО "СтройСоюз"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	04 июля	**Общая готовность объекта 85%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%. Монтаж профлист 100%.**
6	г. Брянск, ул Пушкина, д. 68		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	28 марта	04 июля	**Сдан.**
7	г. Брянск, ул. Достоевского, д. 2А	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
8	г. Брянск, ул. Профсоюзов, д. 16	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	22 июня	04 сентября	**Сдан.**
9	г. Брянск, ул Профсоюзов, д. 7	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Объект сдан 23.08.2016г.**
10	г. Брянск, ул. Клары Цеткин, 2	**ООО "Балтийская кровельная компания"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	19 мая	22 июня	**Объект сдан 21.07.2016г.**
11	г. Брянск, ул. Клары Цеткин, 25		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	"АБВ инжиниринг"	19 мая	22 июня	**Объект сдан 21.07.2016г.**
12	г. Брянск, ул Димитрова, д. 66	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 08.09.2016г.**
13	г. Брянск, ул Димитрова, д. 83	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 30.11.2016г.**
14	г. Брянск, ул Димитрова, д. 85	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Сдан.**

15	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 5	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	**Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).**
16	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 3		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	**Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).**
17	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 4	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	**Объект сдан 20.10.2016г.**
18	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 6	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	10 июня	24 августа	**Объект сдан 26.10.2016г.**
19	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 7	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	**Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).**
20	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 8	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 23.09.2016г.**
21	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 9		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 23.09.2016г.**
22	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 11		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 23.09.2016г.**
23	г. Брянск, ул. Кольцова, д. 12		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		"АБВ инжиниринг"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 23.09.2016г.**
24	г. Брянск, ул. Володарского, д.60	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Сдан.**
25	г. Брянск, ул. Володарского, д.66	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 09.12.2016г.**
26	г. Брянск, ул. Володарского, д.70		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 09.12.2016г.**
27	г. Брянск, ул. Володарского, д. 50	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Объект сдан 22.11.2016г.**
28	г. Брянск, ул. Володарского, д. 52		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Объект сдан 12.12.2016г.**
29	г. Брянск, ул. Володарского, д. 54		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Объект сдан 30.09.2016г.**
30	г. Брянск, ул. Володарского, д. 56	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Сдан.**
31	г. Брянск, ул. Володарского, д. 58		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 сентября	**Сдан.**

32	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 4	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 11.10.2016г.**
33	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 6		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 11.10.2016г.**
34	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 8		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 11.10.2016г.**
35	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 10		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 11.10.2016г.**
36	г. Брянск, ул. Академика Королева, д. 12		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	29 августа	**Объект сдан 02.11.2016г.**
37	г. Брянск, ул. Вяземского, д.13	**ООО "Рокос"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	25 августа	**Общая готовность объекта 98%.Ведется демонтаж и монтаж конструкций кровли 100%.**
38	г. Брянск, ул. Вяземского, д.15		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	25 августа	**Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).**
39	г. Брянск, ул. Гоголя, д. 9		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	14 сентября	**Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).**
40	г. Брянск, ул Пушкина, д. 37	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	06 июня	19 августа	**Объект сдан 12.07.2016г.**
41	г. Брянск, ул Пушкина, д. 39		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "БИКо"	06 июня	19 августа	**Объект сдан 25.07.2016г.**
42	г. Брянск, ул. Клары Цеткин, д. 2А	**ООО "Дельта-Плюс"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	27 июня	27 сентября	**Объект сдан 17.11.2016г.**
43	г. Брянск, ул. Димитрова, д. 45	**ООО "Дельта-Плюс"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	30 сентября	**Объект сдан 11.10.2016г.**
44	г. Брянск, ул. Димитрова, д. 148	**ООО "Дельта-Плюс"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	30 сентября	**Работы не ведутся. Перенос на 2017г. (Протоколы собственников).**
45	г. Брянск, ул Профсоюзов, д. 5	**ООО "Дельта-Плюс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	01 июля	30 сентября	**Объект сдан 11.10.2016г.**
46	г. Брянск, ул Космонавтов, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	30 сентября	**Объект сдан 11.10.2016г.**
47	г. Брянск, ул Пушкина, д. 70	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "БИКо"	18 июля	30 сентября	**Объект сдан 30.09.2016г.**
48	г. Брянск, ул. Володарского, д.60А		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	18 июля	30 сентября	**Объект сдан 29.11.2016г.**

49	г. Брянск, ул. Вяземского, д.6	**ООО "Людиновская компания "Жилпромстрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 июля	30 сентября	**Объект сдан 21.11.2016г.**
50	г. Брянск, ул. Вяземского, д.2		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 июля	30 сентября	**Объект сдан 24.11.2016г.**
Фокинский район								
1	г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.7	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	ООО "Горстрой"	1 марта	4 мая	**Объект сдан 06.05.2016г.**
2	г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"		1 марта	4 мая	**Объект сдан 06.05.2016г.**
3	г. Брянск, ул. 2-я Аллея, д.23		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"		1 марта	4 мая	**Объект сдан 06.05.2016г.**
4	г. Брянск, ул Дзержинского, д. 1	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	25 июня	**Объект сдан 28.06.2016г.**
5	г. Брянск, ул Дзержинского, д. 3		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	28 марта	25 июня	**Объект сдан 28.06.2016г.**
6	г. Брянск, пер Новозыбковский, д. 11	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 мая	15 июля	**Объект сдан 04.07.2016г.**
7	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 3	**ЗАО "Брянскгазстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 апреля	04 июля	**Объект сдан 04.07.2016г.**
8	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 7	**ЗАО "Брянскгазстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 апреля	04 июля	**Объект сдан 04.07.2016г.**
9	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 10	**ЗАО "Брянскгазстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	04 июля	**Объект сдан 04.07.2016г.**
10	рп. Белые Берега, ул Карла Маркса, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	04 июля	**Объект сдан 04.07.2016г.**
11	рп. Белые Берега, ул Коминтерна, д. 5	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 апреля	17 июля	**Объект сдан 01.07.2016г.**
12	рп. Белые Берега, ул Коминтерна, д. 18		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	15 апреля	17 июля	**Объект сдан 01.07.2016г.**
13	рп. Белые Берега, ул Коминтерна, д. 23		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	15 апреля	17 июля	**Объект сдан 01.07.2016г.**
14	рп. Белые Берега, ул Вокзальная, д. 11	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	15 июня	28 августа	**Объект сдан 28.08.2016г.**

15	рп. Белые Берега, ул Вокзальная, д. 15	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	15 июня	28 августа	**Объект сдан 28.08.2016г.**
16	г. Брянск, ул. Белорусская, д. 36	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	"АБВ инжиниринг"	20 апреля	16 июля	**Объект сдан 14.07.2016г.**
17	г. Брянск, ул. Белорусская, д. 30		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО ГПИ "СТРОЙМАШ"	"АБВ инжиниринг"	20 апреля	16 июля	**Объект сдан 14.07.2016г.**
18	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д.12	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	ГКУ "УКСБО"	04 июля	30 сентября	**Объект сдан 30.09.2016г.**
19	рп. Белые Берега ул. Карла Маркса,д.1	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	03 июля	30 сентября	**Объект сдан 30.09.2016г.**
20	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.5	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 08.08.2016г.**
21	г. Брянск, ул. Дзержинского, д.42		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 08.09.2016г.**
22	г. Брянск, ул. Котовского, д.21	**ООО "Домстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Объект сдан 05.09.2016г.**
23	п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Центральная, д. 1А	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	**Объект сдан 13.08.2016г.**
24	п. Бело-Бережский санаторий турбаза, ул Центральная, д. 9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	13 августа	**Объект сдан 13.08.2016г.**
25	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д.79	**ООО "ГолдСтрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	19 августа	**Объект сдан 13.08.2016г.**
26	г. Брянск, ул. Новозыбковская, 11Б	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	10 июня	25 августа	**Сдан 26.08.2016г.**
27	г. Брянск, ул. Олега Кошевого, 76Б		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	10 июня	25 августа	**Сдан 25.08.2016г.**
28	г. Брянск, ул. Шолохова, д. 47	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	10 июня	25 августа	**Готов. Приёмка в 2017г.**
29	г. Брянск, ул. Белорусская, д.38	**ООО "Омега"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	08 августа	**Сдан 30.11.2016г.**
30	г. Брянск, ул.Транспортная, д.10	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	18 июля	30 сентября	**Сдан 16.09.2016г.**
31	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 1	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Сдан 30.09.2016г.**

32	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 2	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Общая готовность объекта 98%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100 %.**
33	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 3	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Сдан 30.09.2016г.**
34	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 5	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Сдан 13.12.2016г.**
35	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 6	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "РиК"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Общая готовность объекта 98%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100 %.**
36	г. Брянск, ул. Богдана Хмельницкого, д. 8	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Общая готовность объекта 90%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100 %.**
37	г. Брянск, ул Котовского, д. 1А	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Сдан 19.09.2016**
38	г. Брянск, ул Котовского, д. 2А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	14 сентября	**Сдан 19.09.2016**
39	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 2	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	**Сдан.**
40	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 8	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	**Сдан**
41	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 9	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	**Сдан.**
42	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 12	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	**Сдан.**
43	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 14	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	"АБВ инжиниринг"	01 июля	13 сентября	**Сдан**
44	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 16	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	**Сдан.**
45	рп Белые Берега, ул Коминтерна, д. 23А	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 июля	13 сентября	**Сдан.**
46	г. Брянск, ул Шолохова, д. 43	**ООО "АБВ инжиниринг"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	05 июля	28 сентября	**Сдан 02.11.2016**
47	г. Брянск, ул. Новозыбковская, д. 5	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	БГИТУ	ООО "Горстрой"	27 июля	09 октября	**Сдан 09.10.2016**
Брянский район								

1	**д. Молотино,** ул. Центральная, д. 3	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Объект сдан 05.08.2016г.**
2	**д. Добрунь,** ул. Юбилейная, д. 6	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Объект сдан 19.08.2016г.**
3	**с. Супонево**, ул. Ленина, д. 95	**ООО "Курортстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Объект сдан 05.08.2016г.**
4	**с. Супонево,** ул. Комсомольская, д. 64	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	27 июля	09 октября	**Объект сдан 07.10.2016г.**
5	**д. Молотино,** ул. Центральная, д. 2	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	12 июля	11 октября	**Объект сдан 11.10.2016г.**
6	**с. Дарковичи, тер. Дом интернат** д. 2	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 50%.**
7	**п. Новые Дарковичи,** д. 10	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Общая готовность объекта 20%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 30%.**
4.	**п. Пальцо,** ул.Ленина, д.8А	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Сдан.**
Выгоничский район								
1	**п. Выгоничи,** ул Свердлова, д. 7	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	15 мая	28 июля	**Объект сдан 21.07.2016г.**
2	**п. Выгоничи,** ул. Пионерская, д. 41	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	07 июня	20 августа	**Объект сдан 19.08.2016г.**
3	**п. Выгоничи,** ул. Пионерская, д. 42	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		"АБВ инжиниринг"	07 июня	20 августа	**Объект сдан 19.08.2016г.**
г. Сельцо								
1	г. Сельцо ул. Куйбышева, д. 15А	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	16 июля	**Объект сдан 14.07.2016г.**
2	г. Сельцо ул.Кирова, д. 63	**ООО "Капитал-Строй"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	09 сентября	**Объект сдан 09.09.2016г.**
3	г. Сельцо проезд Горького, д.12	**ООО "Капитал-Строй"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	06 июня	09 сентября	**Объект сдан 09.09.2016г.**
Брасовский район								

п. Локоть								
1	п. Локоть ул Вали Котика, д. 11	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	15 мая	28 июля	**Объект сдан 19.07.2016г.**
2	п. Локоть пр. Ленина, д. 63	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	**Объект сдан 05.09.2016г.**
3	п. Локоть пр.Ленина, 19	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	**Объект сдан 15.07.2016г.**
4	п. Локоть ул. Вали Котика, д. 13	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	**Общая готовность объекта 15%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 20%**
5	**п. Каменка, д. 3**	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
6	**п. Каменка, д. 7**	**ООО "Промстроймонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
Гордеевский район								
с. Гордеевка								
1	с. Гордеевка ул. Победы, 9	**ООО "Промстроймонтаж"**	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	16 мая	30 июля	**Объект сдан 27.07.2016г.**
2	с. Гордеевка ул. Красный Горордок, д. 2	**ООО "Лик-строймаркет"**	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
Дубровский район								
пгт. Дубровка								
1	пгт. Дубровка 1- й Микрорайон, д. 39	**ООО "Дубровкасельхозмонтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 23.06.2016г.**
2	пгт. Дубровка 1- й Микрорайон, д. 34	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Объект сдан 06.12.2016г.**
Дятьковский район								
г. Дятьково								

1	г. Дятьково ул. Циолковского, д.1	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 07.06.2016г.**
2	г. Дятьково ул Шувалова, д. 1	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 07.06.2016г.**
3	г. Дятьково ул К.Маркса, д. 2	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 11.07.2016г.**
4	г. Дятьково ул Циолковского, д. 9	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 07.06.2016г.**
5	г. Дятьково ул Циолковского, д. 30	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 07.06.2016г.**
6	г. Дятьково п. Дружба, ул Октябрьская, д. 8	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	16 июня	**Объект сдан 01.07.2016г.**
7	г. Дятьково пер. Карла Маркса, д. 3	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	20 апреля	03 июля	**Объект сдан 28.06.2016г.**
8	г. Дятьково ул. К.Маркса,д.3	**ООО "Лик-строймаркет"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	**Объект сдан 29.07.2016г.**
9	г. Дятьково ул Городок Строителей, д. 3	**ООО "Стройситигрупп"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 октября	**Объект сдан 14.10.2016г.**
10	г. Дятьково ул. К.Маркса, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	11 июля	14 октября	**Объект сдан 14.10.2016г.**
11	г. Дятьково ул. Мира, д. 2	**ООО "Ситистрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	12 сентября	21 ноября	**Работы не ведутся.**
п. Бытошь								
1	п. Бытошь ул Циолковского, д. 6	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	16 июня	**Объект сдан 01.07.2016г.**

2	п. Бытошь ул Циолковского, д. 8	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	28 марта	16 июня	**Объект сдан 01.07.2016г.**
3	п. Бытошь ул.Алексеева,10	**ООО "Лик-строймаркет"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	**Объект сдан 22.07.2016г.**
4	п. Бытошь ул. Алексеева, д.9	**ООО "Домстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	**Работы не ведутся.**
5	п. Бытошь ул. Октябрьская,д.1	**ООО "Домстрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	**Общая готовность объекта 50%. Демонтаж и монтаж конструкций кровли 100% Кровля под пленкой.**
п. Любохна								
1	п. Любохна ул Пушкина, д. 22	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	01 мая	15 июля	**Объект сдан 14.06.2016г.**
с. Слободище								
1	с. Слободище ул. Гагарина,3	**ООО "Лик-строймаркет"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	16 мая	29 июля	**Объект сдан 29.07.2016г.**
п. Старь								
1	п. Старь ул Ленина, д. 13	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 мая	15 июля	**Объект сдан 14.06.2016г.**
2	п. Старь ул. Комарова, д.8	**ООО "Сигма"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	29 августа	7 декабря	**Сдан.**
г. Фокино								
1	г. Фокино ул. Карла Маркса, д. 4	**ООО "ГРАН"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	20 апреля	16 июля	**Объект сдан 14.07.2016г.**
2	г. Фокино ул. Базарная, д.16А	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Объект сдан 19.12.2016г.**
3	г. Фокино ул. Карла Маркса, д. 27	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Объект сдан 19.12.2016г.**
г. Жуковка								
1	г. Жуковка ул. Коммунальная, д. 5	**ООО "Дубровкасельхозионтаж"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 23.06.2016г.**

2	г. Жуковка ул. Заводской проезд, д.7	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Не начат. Задержка поставки материалов.**
3	г. Жуковка ул. Коммунальная, д. 2	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Не начат. Задержка поставки материалов.**
Злынковский район								
1	**Злынковский район п. Вышков**, пер Первомайский, д. 4	**ООО "СтройПерспектива"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	13 июня	26 августа	**Объект сдан 01.09.2016г.**
2	**Злынковский район п. Вышков**,ул. Клубная площадь 8	**ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	**Объект сдан 01.09.2016г.**
п. Злынка								
1	п. Злынка ул. Советская, д. 51А	**ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	24 сентября	**Объект сдан 05.12.2016г.**
г. Карачев								
1	г. Карачев ул. Горького, д. 19А	**ООО "Лик-строймаркет"**	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
2	г. Карачев ул. Володарского, д.84	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Готов Приёмка 2017г.**
3	г. Карачев ул. Тургенева, д.23	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Не начат.**
Комаричский район								
1	**п. Комаричи,** ул Незымаева, д. 38Б	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
2	**Комаричский район п. Владимировка**, ул Центральная, д. 5		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 14.06.2016г.**
3	**п. Комаричи,** ул. Лесная, 23А	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июня	24 сентября	**Объект сдан 24.09.2016г.**
пгт. Клетня								
1	пгт. Клетня ул. Декабристов, д. 2А	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 09.06.2016г.**

2	пгт. Клетня ул. Советская, д. 22	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	14 июня	**Объект сдан 09.06.2016г.**
пгт. Климово								
1	пгт. Климово кв-л Микрорайон, д. 30	**ООО "Архитектурно-строительный сервис"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 10.06.2016г.**
2	пгт. Климово кв-л Микрорайон, д. 24		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 10.06.2016г.**
3	пгт. Климово ул Коммунистическая, д. 24		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	10 июня	**Объект сдан 10.06.2016г.**
4	пгт. Климово ул. Брянская, д.35	**ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 01.09.2016г.**
5	пгт. Климово ул. Лесная 20		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	**Объект сдан 01.09.2016г.**
Клинцовский район								
г. Клинцы								
1	г. Клинцы, ул Мира, д. 26	**ООО "Фараон+"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	1 марта	30 апреля	**Объект сдан 12.07.2016г.**
2	г. Клинцы, ул Октябрьская, д. 7		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	1 марта	30 апреля	**Объект сдан 01.07.2016г.**
3	г. Клинцы, ул Багинская, д. 35	**ООО "Клинцовское предприятие Монтажник"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	**Объект сдан 18.07.2016г.**
4	г. Клинцы, ул Багинская, д. 37		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	**Объект сдан 18.07.2016г.**
5	г. Клинцы, ул Карла Маркса, д. 4		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	23 мая	05 августа	**Объект сдан 05.07.2016г.**
6	г. Клинцы, ул Калинина, д. 143		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	**Объект сдан 18.07.2016г.**
7	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 48		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	**Объект сдан 18.07.2016г.**
8	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 50		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	05 мая	18 июля	**Объект сдан 18.07.2016г.**

9	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 51	**ООО "Клинцовское предприятие Монтажник"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	23 мая	05 августа	**Объект сдан 05.07.2016г.**
10	г. Клинцы, ул Багинская, д. 36А	**ООО "Промстроймонтаж"**	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	16 мая	30 июля	**Объект сдан 30.07.2016г.**
11	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 21		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	16 мая	30 июля	**Сдан 12.10.2016.**
12	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 31		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ		ООО "Горстрой"	15 июня	29 августа	**Сдан 12.10.2016.**
13	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 7		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
14	г. Клинцы, пр-кт Ленина, д. 30		ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
15	г. Клинцы, ул. 8 Марта, д. 38	**ООО "Лик-строймаркет"**	ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	19 октября	**Объект сдан 19.10.2016г.**
п. Первое мая								
1	п. Первое мая ул. Центральная, д. 6	**ООО "СтройСитиГрупп"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 24.06.2016г.**
2	п. Первое мая ул. Центральная, д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянскоблтехинвентаризация"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 24.06.2016г.**
пгт. Красная Гора								
1	пгт. Красная Гора, пер. Майский, д. 10	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	**Сдан. Готовятся документы.**
г. Мглин								
1	**г. Мглин, ул. Им. А. Ващенко, д. 5**	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июня	24 сентября	**Объект сдан 24.09.2016г.**
Новозыбковский район								
г. Новозыбков								
1	г. Новозыбков, ул Первомайская, д. 94	**ООО "СтройПерспектива"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	13 июня	26 августа	**Объект сдан 26.08.2016г.**

2	г. Новозыбков, ул Первомайская, д. 4	**ООО "СтройПерспектива"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	01 июля	**Объект сдан 01.07.2016г.**
3	г. Новозыбков, ул Полевая, д. 1А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 мая	23 июля	**Объект сдан 22.07.2016г.**
4	г. Новозыбков, ул Садовая, д. 16		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	13 июня	26 августа	**Объект сдан 26.08.2016г.**
5	г. Новозыбков, ул Мичурина, д. 14		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	01 июля	**Объект сдан 01.07.2016г.**
6	г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 11А	**ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 30.08.2016г.**
7	г. Новозыбков, **п. Дружба,** д. 1	**ООО "Строй Перспектива"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	10 мая	23 июля	**Объект сдан 23.07.2016г.**
8	г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии 19	**ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	04 мая	17 июля	**Объект сдан 30.08.2016г.**
9	г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 36	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 13.09.2016г.**
10	г. Новозыбков, ул. 307 Дивизии, д. 38		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 13.09.2016г.**
11	г. Новозыбков, ул. Полевая, д. 1В		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 30.08.2016г.**
12	г. Новозыбков, ул. 307 ДИВИЗИИ, д. 42	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	**Сдан.**
13	г. Новозыбков, ул. Ломоносова, д. 24		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	**Сдан.**
14	г. Новозыбков, ул. Комсомольская, д. 13	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	**Объект сдан 28.11.2016г.**
15	г. Новозыбков, ул. Советская, д. 16	**ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	24 сентября	**Объект сдан 01.12.2016г.**
с. Старые Бобовичи								
1	с. Старые Бобовичи, ул ПМК, д. 2	**ООО "СтройПерспектива"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 мая	23 июля	**Объект сдан 01.09.2016г.**
п. Навля								

1	п. Навля, ул Ленина, д. 82	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	15 мая	28 июля	**Объект сдан 19.07.2016г.**
2	п. Навля, ул. Розы Люксембург, д. 3	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	**Объект сдан 05.09.2016г.**
3	п. Навля, ул. Ленина, д. 53	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	**Объект сдан 04.11.2016г.**
4	п. Навля, ул. Ленина, д. 59	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	**Сдан.**
5	п. Навля, ул. Красных Партизан, д.27	**ООО "Техинформ-Строй"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	**Исключение из программы. Протокол собственников.**
Почепский район								
г. Почеп								
1	г. Почеп, ул Кирова, д. 4	**ООО "Погарские коммунальные сети"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	1 марта	7 мая	**Объект сдан 17.05.2016г.**
2	г. Почеп, ул Октябрьская, д. 7 строение А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ГУП "Брянсккоммунпроект"	ООО "Горстрой"	1 марта	7 мая	**Объект сдан 17.05.2016г.**
3	г. Почеп ул. Пионерская, д. 6	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	11 июня	**Объект сдан 15.07.2016г.**
4	г. Почеп ул. Усиевича, д. 71		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	28 марта	11 июня	**Объект сдан 20.07.2016г.**
5	г. Почеп пер. 4-й Стародубский, дом 5, строение Д	**ООО "Погарские коммунальные сети"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Объект сдан 29.09.2016г.**
п. Житня								
1	п. Житня ул. Тихая, д. 17	**ООО "Терра Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	12 апреля	27 июля	**Объект сдан 23.06.2016г.**
п. Озаренный .								
1	п. Озаренный . ул Дорожная, д. 15	**ООО "Хеопс"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	15 июня	**Объект сдан 13.05.2016г.**
2	п. Озаренный . ул Дорожная, д. 17		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	15 июня	**Объект сдан 13.05.2016г.**

Погарский район								
пгт. Погар								
1	пгт. Погар ул Октябрьская, д. 41	**ООО "Погарские коммунальные сети"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	17 июня	31 августа	**Объект сдан 31.08.2016г.**
2	пгт. Погар ул Чехова, д. 2		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	03 мая	16 июля	**Объект сдан 16.07.2016г.**
3	пгт. Погар ул. Октябрьская, д.85		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Технология"	ООО "Горстрой"	18 июля	30 сентября	**Объект сдан 30.09.2016г.**
п. Гетуновка								
1	п. Гетуновка ул Центральная, д.5	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Общая готовность 98 %. Утеплитель.**
2	п. Гетуновка ул Центральная, д.6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	24 мая	06 августа	**Общая готовность 98%. Утеплитель.**
п. Чайкино								
1	п. Чайкино ул. Погарская, д. 1	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	**Общая готовность объекта 100%.**
Рогнединский район								
1	**п. Рогнедино**, ул Калинина, д. 1	**ООО "Модерн Строй"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "Деловой проект"	ООО "Горстрой"	12 июля	11 октября	**Объект сдан 11.10.2016г.**
г. Севск								
1	г. Севск ул. Ленина, д. 74	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	09 августа	**Объект сдан 05.12.16г.**
2	г. Севск ул. Ленина, д. 76		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	09 августа	**Объект сдан 05.12.16г.**
3	г. Севск ул. Кирова,д. 3А	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	09 августа	**Общая готовность объекта 75%. Второго слоя 25%.**
Стародубский район								

г. Стародуб								
1	г. Стародуб ул. Карла Маркса, д. 100А	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 30.08.2016г.**
2	г. Стародуб ул. Калинина, д. 12А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 30.08.2016г.**
3	г. Стародуб ул. Семашко, д. 18	**ООО "ГНБ32"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	17 октября	12 декабря	**Не начат.Поставка материалов.**
п. Суземка								
1	п. Суземка ул. Жукова, д. 5к1	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 10.08.2016г.**
2	п. Суземка ул. Кирова, д.9		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 10.08.2016г.**
3	п. Суземка ул. Перомайская, д.6		КРОВЛЯ СКАТНАЯ		ООО "Горстрой"	27 мая	10 августа	**Объект сдан 10.08.2016г.**
с. Кокоревка								
1	с. Кокоревка ул. Садовая, д. 7	**ООО "МАС-СТРОЙ"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	24 сентября	**Объект сдан 24.09.2016г.**
г. Сураж								
1	г. Сураж ул Белорусская, д. 62	**ООО "Фараон+"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	01 апреля	29 июня	**Объект сдан 18.05.2016г.**
2	г. Сураж пер. Вокзальный, д. 15	**ООО ПК "Аквасофт"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 01.09.2016г.**
3	г. Сураж ул. Спортивная, д. 2А		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 01.09.2016г.**
4	г. Сураж ул. Красноармейская, д. 18Б		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 01.09.2016г.**
5	г. Сураж ул. 6 квартал, д.4	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Не начат.**
Трубчевский район								

г. Трубчевск								
1	г. Трубчевск ул. Урицкого, д. 25	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	10 июня	24 августа	**Объект сдан 24.08.2016г.**
2	г. Трубчевск ул. Севская, д. 18	**ООО "Погарские коммунальные сети"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ "БрянскГражданПроект"	ООО "Горстрой"	11 июля	19 октября	**Объект сдан 03.10.2016г.**
с. Плюсково								
1	с. Плюсково ул. Молодежная, д. 3	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 июля	13 октября	**Общая готовность 93%. Металл 90%. Утеплитель.**
г. Унеча.								
1	г. Унеча. пер. Крупской, д. 9	**ООО "Гарант Систем"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 27.06.2016г.**
2	г. Унеча. ул. Ломоносова, д.1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 27.06.2016г.**
3	г. Унеча. ул. 23 сентября,д. 8		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	11 апреля	24 июня	**Объект сдан 27.06.2016г.**
4	г. Унеча. пер. Крупской, д. 5	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	**Объект сдан 10.08.2016г.**
5	г. Унеча. ул. Суворова, д. 17		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	**Объект сдан 05.10.2016г.**
6	г. Унеча. ул. Комсомольская, д. 1		КРОВЛЯ СКАТНАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	18 апреля	06 июля	**Объект сдан 27.06.2016г.**
7	г. Унеча. ул. Совхозная, д. 12А	**ООО "Мир Кровли"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	25 мая	07 августа	**Объект сдан 30.08.2016г.**
8	**с. Писаревка**, ул. Молодежная, д.11	**ООО "ДомСтрой"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ		ООО "Горстрой"	14 июня	27 августа	**Общая готовность объекта 99%. Пожарные люка.**
9	**п. Найтоповичи**, ул. Пролетарская, д.20	**ООО "Центрснабкомплект"**	КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Сдан.**
10	**п. Найтоповичи**, ул. Пролетарская, д.26		КРОВЛЯ ПЛОСКАЯ	ООО "ПИИ БрянскГраждан Проект"	ООО "Горстрой"	8 сентября	22 ноября	**Сдан.**